

Guadalupe, Zac.

No.	OBRA	UBICACIÓN	CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	CONTRATISTA	IMPORTE CONTRATADO	MODALIDAD	FECHA		AVANCES	
								INICIO	TERMINO	FÍSICO	FINANCIERO
1.-	EXTENSIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN A SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 112.5 KVA A 13.2 KV. EN SAN JERÓNIMO, GUADALUPE, ZAC.	LOCALIDAD,SAN JERÓNIMO, GUADALUPE, ZAC.	MGU-SOPM-PMO-01-23	31/03/23	INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN ELECTROMECAÁNICA DE ZACATECAS S. DE R.L. DE C.V.	\$391,871.94	ADJUDICACIÓN DIRECTA	01/04/23	15/06/23	100%	100%
2.-	REPOSICIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO TIPO POSTE 25 KVA EN VIALIDAD SIGLO XXI, KM 1+300, GUADALUPE, ZAC.	GUADALUPE, ZAC	MGU-SOPM-PMO-02-23	09/05/23	ALFREDO DÁVILA TREJO	\$139,974.08	ADJUDICACIÓN DIRECTA	10/05/23	17/05/23	100%	0%
3.-	BACHEO EN CAJA EN VARIAS CALLES Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC.	MGU-SOPM-PMO-03-23	08/06/23	ALEJADRO ORTIZ CABRERA	\$2,974,775.56	INVITACIÓN RESTRINGIDA	09/06/23	03/11/23	10%	30%
4.-	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS MEJORAS Y ADECUACIONES AL PREDIO QUE EL MUNICIPIO TIENE DESTINADO PARA EL TRATAMIENTO Y CONFINAMIENTO FINAL DE LOS RESIDUÓS SÓLIDOS, CONFORME AL PROYECTO DEL MUNICIPIO REALIZADO BAJO LA NOM-083-SEMARNAT-2023.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC.	MGU-SOPM-PMO-SR-01-23	24/02/23	SERVICIOS DE CONSULTORÍA CERTIFICADA S.C.	\$973,900.23	ADJUDICACIÓN DIRECTA	27/02/23	25/08/23	50%	0%
5.-	PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN 1: 16.2 REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE LA PLATA (ANTES CALLE SIN NOMBRE) (ENTRE CALLES SAN SANTIAGO Y SANTA CLARA) COLONIA LOMAS DEL CONVENTO: 16.3 REENCARPETAMIENTO DE CALLE ZAFIRO (ANTES CALLE SIN NOMBRE) (ENTRE CALLES REVOLUCIÓN MEXICANA Y RUBÍ) COLONIA LAS JOYAS; 16.4 REENCARPETAMIENTO (CONTINUACIÓN) DE CARRETERA TACOALECHE-CASA BLANCA, TRAMO 11+730.00 AL 12+395.25 Y REENCARPETAMIENTO DE AV. LAS TORRES, EN PERPENDICULAR CON CALLE LA PLATA (ENTRE CALLES SAN SANTIAGO Y CALLE CARLOS LINEO) COLONIA LOMAS DEL CONVENTO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZACATECAS.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC.	MGU-SOPM-R23-01-23	12/05/23	JORGE EDUARDO HIRIARTT FRANCO	\$5,429,546.85	LICITACIÓN PÚBLICA	15/05/23	12/08/23	69.17%	57.62%
6.-	PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN 2: 7.1. REENCARPETAMIENTO DE CALLE SARH, CALLE DE LA SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA Y CALLE SECRETARÍA P. FOMENTO INDUSTRIAL (POLÍGONO COMPRENDIDO ENTRE AV. SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL, AV, SECRETARÍA DE LA MARINA NACIONAL, VIALIDAD ARROYO DE LA PLATA Y CALLE SARH); 7.2. PAVIMENTACIÓN DE CALLE VILLAS DEL CAMPO (ANTES CALLE SIN NOMBRE), COL. BRISAS DEL CAMPO INTERSECCIÓN CON AV. PASEOS DEL BOSQUE, DESDE 0+000 HASTA 0+167.26, Y 7.3.- REENCARPETAMIENTO DE CARRETERA TACOALECHE – CASA BLANCA, TRAMO 0+000.00 AL 11+730.00, SUBTRAMO: 2+841.42 – 10+006.31; EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZACATECAS.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC.	MGU-SOPM-R23-02-23	12/05/23	PAVIMENTOS ESTRUCTURALES DE ZACATECAS S.A. DE C.V.	\$5,819,993.35	LICITACIÓN PÚBLICA	15/05/23	12/08/23	13.89%	30%
6.-	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES Y/O ASENTAMIENTOS URBANOS DE GUADALUPE, ZACATECAS.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC.	MGU-SOPM-FAISMUN-01-23	02/10/23	MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA	\$12,561,830.82	LICITACIÓN PÚBLICA	04/10/23	31/01/24	0.00%	0%