



Secretaría de Obras Públicas

Departamento de Construcción y Supervisión de Obra - Departamento de Pavimentación y Terracerías

Guadalupe, Zac.

| NO | OBRA | CONTRATO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | MONTO CONTRATADO | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO |
|---------------|--|------------------------|-----------------|----------------------|------------------|---------------|-------------------|
| PMO | | | | | | | |
| 1 | BACHEO EN CAJA EN VARIAS CALLES Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC. | MGU-SOPM-PMO-01-25 | 25/06/2025 | 12/09/2025 | \$4,284,798.09 | 43.3% | 30% |
| 2 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CAMELLONES Y LATERALES CARRETERA A SAN RAMÓN, GUADALUPE, ZAC. | MGU-SOPM-PMO-02-25 | 24/07/2025 | 22/08/2025 | \$1,358,964.43 | 100% | 100% |
| 3 | ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE BIBLIOTECAS PARA LA CREACIÓN DE AULA VIRTUAL, EN EL PALACIO MUNICIPAL, GUADALUPE, ZAC. | MGU-SOPM-PMO-03-25 | 24/07/2025 | 15/08/2025 | \$611,397.63 | 100% | 0% |
| 4 | REMODELACIÓN DE OFICINAS ALTERNAS (DIRECCIÓN DE LA MUJER GUADALUPENSE, SINDICATURA Y BODEGA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL) PARA PRESIDENCIA DE GUADALUPE, ZAC. | MGU-SOPM-PMO-04-25 | 24/07/2025 | 15/08/2025 | \$772,972.10 | 100% | 0% |
| 5 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO "LAS TORRES", COLONIA PRIVADA DE LAS TORRES, GUADALUPE, ZAC. | MGU-SOPM-PMO-05-25 | 08/09/2025 | 05/12/2025 | \$2,712,541.24 | 0% | 0% |
| 6 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO "LA COMARCA", COLONIA LA COMARCA, GUADALUPE, ZAC. | MGU-SOPM-PMO-06-25 | 08/09/2025 | 05/12/2025 | \$2,713,671.32 | 0% | 0% |
| 7 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE EXTRACTORES DE AIRE EN AUDITORIO DEL PALACIO MUNICIPAL DE GUADALUPE, ZAC. | MGU-SOPM-PMO-07-25 | 08/09/2025 | 12/09/2025 | \$536,336.67 | 100% | 0% |
| FAIMUN | | | | | | | |
| 8 | CONSTRUCCION DE CAMELLÓN, GUARNICIÓN Y BANQUETAS, EN AVENIDA. VIRGEN DEL PATROCINIO, GUADALUPE, ZAC. | MGU-SOPM-FAISMUN-01-25 | 24/07/2025 | 21/10/2025 | \$1,177,917.20 | 60% | 30% |

| NO | OBRA | CONTRATO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | MONTO CONTRATADO | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO |
|-------------------|---|----------------------------|-----------------|----------------------|------------------|---------------|-------------------|
| 9 | CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE CIRCUITO PARA EL ACCESO Y MOVILIDAD PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN CALLES: H. COLEGIO MILITAR (ACCESO A PALACIO MUNICIPAL DE GUADALUPE), 1910, GONZÁLEZ ORTEGA, INDEPENDENCIA, JARDÍN JUÁREZ Y ACCESO DE CASA DE CULTURA, EN GUADALUPE, ZAC. | MGU-SOPM-FAISMUN-02-25 | 04/08/2025 | 31/10/2025 | \$820,800.75 | 0% | 30% |
| 10 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES SAN MIGUEL Y SAN PEDRO, ASENTAMIENTO SAN COSME, GUADALUPE, ZAC. | MGU-SOPM-FAISMUN-03-25 | 04/08/2025 | 31/10/2025 | \$870,307.25 | 0.5% | 30% |
| 11 | REHABILITACION DE SUBCOLECTOR SANITARIO, EN ARROYO EL CHILITO ASENTAMIENTO FRANCISCO VILLA, GUADALUPE, ZAC. | MGU-SOPM-FAISMUN-04-25 | 04/08/2025 | 31/10/2025 | \$804,463.56 | 0.3% | 30% |
| 12 | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA 1910, ASENTAMIENTO CENTRO, GUADALUPE, ZAC. | MGU-SOPM-FAISMUN-05-25 | 04/08/2025 | 31/10/2025 | \$744,194.38 | 70% | 30% |
| 13 | CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN ÁREA DE JUEGOS EN JARDÍN DE NIÑOS "CRISTOBAL DE OÑATE", EN CALLE LA CRUZ, COMUNIDAD DE LA ZACATECANA, GUADALUPE, ZAC. | MGU-SOPM-FAISMUN-06-25 | 08/09/2025 | 06/11/2025 | \$396,352.89 | 10% | 0% |
| 14 | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ÁREA DE JUEGOS EN JARDÍN DE NIÑOS "VÍCTOR MANUEL GARCÍA ORTEGA", EN AV. LA SIERRA N° 6, ASENTAMIENTO TIERRA Y LIBERTAD SEGUNDA SECCIÓN, GUADALUPE, ZAC. | MGU-SOPM-FAISMUN-07-25 | 08/09/2025 | 22/10/2025 | \$789,281.78 | 5% | 0% |
| 15 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN BOULEVARD LUIS ECHEVERRÍA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, COMUNIDAD DE ZOQUITE, GUADALUPE, ZAC. | MGU-SOPM-FAISMUN-08-25 | 15/09/2025 | 08/12/2025 | \$1,024,645.25 | 0% | 0% |
| 16 | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES SAN ISIDRO Y AGUASCALIENTES, ASENTAMIENTO BARRIO SANTA RITA, GUADALUPE, ZAC. | MGU-SOPM-FAISMUN-09-25 | 23/09/2025 | 11/12/2025 | \$554,901.10 | 0% | 0% |
| FAIMUN-CSE | | | | | | | |
| 17 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS "TEMOATZIN", 32EJN0509K, EN AV. CALIFORNIA NO. 2 ASENTAMIENTO FRANCISCO VILLA, GUADALUPE, ZACATECAS. | MGU-SOPM-FAISMUN-CSE-01-25 | 08/09/2025 | 05/12/2025 | \$320,786.14 | 0% | 0% |

| NO | OBRA | CONTRATO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | MONTO CONTRATADO | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO |
|----|---|----------------------------|-----------------|----------------------|------------------|---------------|-------------------|
| 18 | 1.- CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS "MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA" 32DJN0025H EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, LOCALIDAD ZOQUITE, GUADALUPE, ZACATECAS. 2.- CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA "CANDELARIO HUIZAR" 32ETVO631A EN CALLE NUEVA GENERACIÓN, LOCALIDAD FRANCISCO E. GARCÍA (LOS RANCHEROS), GUADALUPE, ZACATECAS. | MGU-SOPM-FAISMUN-CSE-02-25 | 08/09/2025 | 05/12/2025 | \$325,316.93 | 0% | 0% |
| 19 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA "FRANCISCO VILLA" 32DPR2481Z EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO NO. 1 ASENTAMIENTO FRANCISCO VILLA, GUADALUPE, ZACATECAS. | MGU-SOPM-FAISMUN-CSE-03-25 | 08/09/2025 | 05/12/2025 | \$347,930.13 | 0% | 0% |
| 20 | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN JARDÍN DE NIÑOS "LUZ GONZÁLEZ COSÍO" 32DJN078IT, CALLE TULIPANES NO. 20 ASENTAMIENTO VALLE VERDE, LOCALIDAD CIENEGUITAS, GUADALUPE, ZACATECAS. | MGU-SOPM-FAISMUN-CSE-04-25 | 15/09/2025 | 08/12/2025 | \$319,526.42 | 0% | 0% |
| 21 | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE USOS MÚLTIPLES EN JARDÍN DE NIÑOS "VASCO DE QUIROGA" 32DJN0175O EN CALLE ROSARIO CASTELLANOS NO. 12, LOCALIDAD EL BORDO DE BUENA VISTA, GUADALUPE, ZACATECAS. | MGU-SOPM-FAISMUN-CSE-05-25 | 15/09/2025 | 08/12/2025 | \$587,990.52 | 0% | 0% |