MUNICIPIO DE GUADALUPE

H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

- OCTUBRE 2019 -

AVANCE DE OBRAS

NO	NOMBRE DE LA OBRA	CALLE	COLONIA	COMUNIDAD	SUPERVISOR	CANTIDAD	UNIDAD	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CONTRATISTA	CONTRATO	MONTO	FECHA INICIO CONTRATO	FECHA TERMINO CONTRATO	OBSERVACIONES
1	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A 450 METROS NO.1 , LOCALIDAD DE GUADALUPE (ZONA NORESTE), ZACATECAS.			ZONA NORESTE	ING. ÓSCAR MANUEL DE ALBA GONZÁLEZ			**50%**	**30%**	CONTRUCTORA EL JAGUAR S.A. DE C.V.	MGU-DOPM-FIII-CONAGUA-01-19	$ 2,797,094.24	01-ago-19	13-dic-19	EN PROCESO, ESTIMACIONES EN PROESO DE REVISION Y AUTORIZACION PARA PAGO
2	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A 350 METROS NO.2 , LOCALIDAD DE GUADALUPE (ZONA NORESTE), ZACATECAS.			ZONA NORESTE	ING. ÓSCAR MANUEL DE ALBA GONZÁLEZ			**27%**	**30%**	PAVIMENTOS ESTRUCTURALES DE ZACATECAS S.A. DE C.V.	MGU-DOPM-FIII-CONAGUA-02-19	$ 2,201,345.97	01-ago-19	28-nov-19	EN PROCESO
3	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A 350 METROS NO.3 , LOCALIDAD DE GUADALUPE (ZONA NORESTE), ZACATECAS.			ZONA NORESTE	ING. JOSÉ ANTONIO FLORES BERUMEN			**85%**	**30%**	OSI DE ZACATECAS S.A. DE C.V.	MGU-DOPM-FIII-CONAGUA-03-19	$ 2,201,512.28	01-ago-19	28-nov-91	EN PROCESO, ESTIMACIONES EN PROESO DE REVISION Y AUTORIZACION PARA PAGO
4	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A 350 METROS NO.4 , LOCALIDAD DE GUADALUPE (ZONA NORESTE), ZACATECAS.			ZONA NORESTE	ING.GUILLERMO ARTURO JÚAREZ FERNANDEZ			**0%**	**0%**	CONSTRUCCIONES GRUPOQRO S.A. DE C.V.	MGU-DOPM-FIII-CONAGUA-04-19	$ 2,202,546.60	01-ago-19	28-nov-19	SIN INICIAR POR PROBLEMAS SOCIALES EN LA COMUNIDAD DE LA ERA MUNICIPIO DE VETAGRANDE, ZAC.
5	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A 350 METROS NO.5 , LOCALIDAD DE GUADALUPE (ZONA NORESTE), ZACATECAS.			ZONA NORESTE	ING.GUILLERMO ARTURO JÚAREZ FERNANDEZ			**0%**	**0%**	MANANTIAL TECHNOLOGIES S.A. DE C.V.	MGU-DOPM-FIII-CONAGUA-05-19	$ 2,183,206.70	01-ago-19	28-nov-19	SIN INICIAR POR PROBLEMAS SOCIALES EN LA COMUNIDAD DE LA ERA MUNICIPIO DE VETAGRANDE, ZAC.
6	TERMINACIÓN A BASE DE PISO Y PINTURA,ÚLTIMA MORADA, TACOALECHE			TACOALECHE	ING. JOSÉ ANTONIO FLORES BERUMEN			**95%**	**0%**	INAR DE GUADALUPE S. DE R.L. DE C.V.	MGU-DOPM-PMO-05-19	$ 82,690.46	17-sep-19	17-oct-19	EN PROCESO, ESTIMACIONES EN PROESO DE REVISION Y AUTORIZACION PARA PAGO