Ayuntamiento de Guadalupe

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO

PROGRAMA PMO EJERCICIO 2021

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, QUE SE CELEBRA POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC. **LIC. CÉSAR ARTEMIO GONZÁLEZ NAVARRO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALUPE, ZAC. ARQ. LUIS RICARDO GARCÍA GARCÍA, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE. ZAC. ARQ. CÉSAR RODRÍGUEZ GIACOMÁN, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA DE GUADALUPE, ZAC, ING. OSCAR MANUEL DE ALBA GONZÁLEZ, RESIDENTE DE OBRA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC. POR EL CONTRATISTA JG EXPLORACIONES Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. EL ING. JUAN GARZA HIRIART REPRESENTANTE LEGAL** EN LA CIUDAD DE GUADALUPE, ZAC., SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 14 DEL MES DE JUNIO DE 2021, SE PROCEDE A DAR INICIO AL PRESENTE ACTO.

EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC. RECIBE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN:

- 1 PZA. DE CONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONCRETO F`C=200 KG/CM2 COLADO MONOLÍTICAMENTE, CON UNA SECCIÓN TRAPECIAL DE 0.60M X0.45M X0.50M. INCLUYE: DOS TUBOS PARA INTRODUCIR GRAVA (TUBOS ENGRAVADORES) DE 4" DE FO.GA. Y PLACA PROTECTORA DE ACERO DE 1/2".

- 2 PZAS. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA COMBINADA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE, DE Ø=2" TRI-FUNCIONAL, CUERPO EN FUNDICIÓN DÚCTIL EN UNA SOLA PIEZA, CON FLOTADOR INTERNO BI-PARTIDO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, GUIADO EN LOS EXTREMOS, PRESIÓN DE OPERACIÓN 0.2-16 BAR, CON RECUBRIMIENTO EN POLIÉSTER PINTURA EPÓXICA INTERIOR Y EXTERIOR DE ACUERDO A NSF61, CERTIFICACIONES: ISO 9001:2008; WRAS Y NSF; INCLUYE: 2 NIPLES FO.GA. DE Ø=2" L.D.4", VÁLVULA COMPUERTA Ø= 2", ABRAZADERA DE ACERO DE 6" A 10" CON SALIDA DE 2", TORNILLERÍA, EMPAQUES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.1 PZA. DE ELABORACIÓN DE LOGOTIPO DE MUNICIPIO, CONFORME A ESPECIFICACIONES DE 60 X 60 CMS, EN FACHADA PRINCIPAL Y LOGOTIPO DE MUNICIPIO DE 1.20 X 1.20 MTS AL COSTADO CON VISTA A LA CARRETERA, UTILIZANDO PINTURA ANTICORROSIVA.

- 1 PZA. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANÓMETRO DE GLICERINA CON MEDICIÓN HASTA 12 KG/CM2 INCLUYE: NIPLE SOLDADO Ø=1/2 PLG L=0.15, VÁLVULA ESFERA Ø=1/2 PLG Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

- 1 PZA. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACROMEDIDOR ELECTROMAGNÉTICO Ø=6 PLG. ALIMENTADO CON BATERÍA DE LITIO. INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

- 1 PZA. DE INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE RETENCIÓN (CHECK) DE: 150 MM. (6") DIÁM. INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

- 1 PZA. DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE CONTROL, CONTRA GOLPE DE ARIETE (ANTICIPADORA DE ONDA) DE 3" INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.

- 1 PZA. DE SUMINISTRO, HABILITADO E INSTALACIÓN DE CUELLO DE GARZA DE ACERO GRADO B, Ø=6 PLG CON UN ESPESOR=1/4 PLG BRIDADO EN AMBOS EXTREMOS, CON DOS CODOS DE 45º HECHOS EN CAMPO, CON UNA LONGITUD DE DESARROLLO DE 5.00 ML INCLUYE: PINTURA EPÓXICA, ACARREOS DE TUBERÍA, MEDICIÓN, AJUSTES Y SOLDADURA NECESARIA.

- 1 PZA. DE VÁLVULA COMPUERTA 250 PSI (17 BAR), 3" VÁSTAGO FIJO, CON ASIENTO RESILENTE Y CONEXIONES BRIDADAS ANSI, CUERPO, TAPA EN HIERRO DÚCTIL, DISCO EN HIERRO DÚCTIL RECUBIERTO CON EPDM TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE TIPO: ASIENTO RESILENTE CONFIGURACIÓN: RECTA TORQUE: MENOR NÚMERO DE VUELTAS AL OPERAR MANTENIMIENTO FÁCIL RECUBRIMIENTO: RESINA EPÓXICA ELECTROESTÁTICA BAJO AWWA C550 DISEÑO EN CUMPLIMIENTO CON AWWA C515 REAL AZUL.

- 1 PZA. DE VÁLVULA COMPUERTA 250 psi (17 Bar), 6" VÁSTAGO FIJO, CON ASIENTO RESILENTE Y CONEXIONES BRIDADAS ANSI, CUERPO, TAPA EN HIERRO DÚCTIL, DISCO EN HIERRO DÚCTIL RECUBIERTO CON EPDM TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE TIPO: ASIENTO RESILENTE CONFIGURACIÓN: RECTA TORQUE: MENOR NÚMERO DE VUELTAS AL OPERAR MANTENIMIENTO FÁCIL RECUBRIMIENTO: RESINA EPÓXICA ELECTROESTÁTICA BAJO AWWA C550 DISEÑO EN CUMPLIMIENTO CON AWWA C515 REAL AZUL.

- 680 ML DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA CON POSTERÍA DE CONCRETO OCTAGONAL REFORZADA, TRIFÁSICA CON AISLAMIENTO A 34.5 KVOLTS CON TENDIDO DE CABLE ACSR Y NEUTRO CORRIDO CON CABLE ACSR ADICIÓN DE FASE, CONSTRUCCIÓN DE TRAMO FLOJO DE HASTA 20.00 MTS. DE LONGITUD, INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, AISLADORES, CORTA CIRCUITOS, APARTARRAYOS, SISTEMA DE TIERRAS AL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. TRÁMITES ANTE LA C.F.E. DE ANTEPROYECTOS, PROYECTOS, PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN Y TENDIDO DE LÍNEAS, LIBRANZAS, REVISIONES PERITAJES, DICTÁMENES, HASTA LA DOCUMENTACIÓN FINAL PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

- 55 ML DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA PARA BOMBEO A BASE DE TUBERÍA DE ACERO DE 4" DE DIÁMETRO, ROSCABLE INCLUYE COPLE PARA FIJACIÓN, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO.

- 1 PZA. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA A POZO DESDE TRASFORMADOR, HASTA ARRANCADOR, VARIADOR DE VELOCIDAD Y BROCAL DE POZO INCLUYE CABLE THW SISTEMA DE TIERRAS BASE SOQUET 7/200 GABINETE DE MEDICIÓN, MUFAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

- 1 PZA. DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE ARRANCADOR SUAVE DE ESTADO SÓLIDO DIGITAL MARCA SOLCON DE 105 AMP, 480 VCA, PARA MOTOR DE 75HP MODELO: RVSDN-105-480-115-115+3M+4+8+D-M CON GRADO DE PROTECCIÓN IP 20. CUENTA CON DIFERENTES RAMPAS PARA SISTEMAS DE BOMBEO PROGRAMABLES PROGRAMACIÓN ESPECIAL PARA AHORRO DE ENERGÍA, ESTÁ DISEÑADO PARA OPERAR A UN TEMPERATURA DE 50°C, TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN 85°C, HUMEDAD RELATIVA 98%, CON RANGO DE FRECUENCIA 45-65 HZ INCLUYE: CABLES, CONDUCTOS, ABRAZADERAS, CONECTORES, TRAMITES, PROYECTO ANTE C.F.E., TRASLADOS, ACARREOS, MANIOBRAS Y MANO DE OBRA.

- 1 PZA. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE CLORACIÓN PARA UN GASTO Q=16 L.P.S. INCLUYE: TRANSFORMADOR SECO DE 440 V Y/O 220V A 110V.

- 1 DISPOSITIVO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO ELECTRÓNICO PARA PROTECCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN VARIACIÓN DE VOLTAJE, INCLUYE: TEMPORIZADOR O TIMER PARA AUTO-APAGADO DEL MISMO EQUIPO, PIEZAS ESPECIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

MISMOS QUE SE EJECUTARON EN LA OBRA: "**EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO, LÍNEA ELECTRICA Y TREN DE DESCARGA DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO ISTAFIATE II.** "

LA CUAL SE UBICA EN: LA LOCALIDAD DE TACOALECHE, GUADALUPE, ZAC.

MISMOS QUE SON ENTREGADOS POR LA EMPRESA JG EXPLORACIONES Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.

AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO: **MGU-DOPM-PMO-11-21**.

CON LAS SIGUIENTES APORTACIONES:

TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
$ 1,286,479.08	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,286,479.08

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EL CONTRATISTA OTORGÓ GARANTÍA MEDIANTE: **FIANZA CUMPLIMIENTO NO. 2555022** Y **VICIOS OCULTOS NO. 2564560** DE SOFIMEX INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS S.A.

LOS TRABAJOS SE ADJUDICARON MEDIANTE CONTRATO DE OBRA NO. **MGU-DOPM-PMO-11-21.**

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS AUTORIZADOS BAJO CONTRATO DE OBRA MGU-DOPM-PMO-11-21: **DEL 03 DE MAYO AL 10 DE AGOSTO DE 2021**.

GENERANDO LOS SIGUIENTES PAGOS POR LOS CONCEPTOS ESPECIFICADOS EN LAS FACTURAS O ESTIMACIONES SIGUIENTES:

No.	IMPORTE	FACTURA	CONCEPTOS DE ORIGEN
1	$ 582,625.95	150	Estimación 1
2	$ 703,853.13	153	Estimación 2 y Finiquito
TOTAL	$ 1,286,479.08		

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC. RECIBE DE CONFORMIDAD LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA UNA VEZ QUE SE HAN VERIFICADO FÍSICAMENTE LOS VOLÚMENES Y CONCEPTOS EJECUTADOS, ASÍ COMO SUS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR LO QUE EL CONTRATISTA, SE OBLIGA A RESPONDER POR LOS VICIOS OCULTOS QUE SURJAN EN LOS TRABAJOS EJECUTADOS A PARTIR DE LA FECHA Y POR EL LAPSO DE 12 MESES, LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, SE REALIZA CON APOYO EN

Ayuntamiento de
Guadalupe

LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 149, 150 y 154 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS.

EL MUNICIPIO; UNA VEZ RECIBIDA LA OBRA, SERÁ EL RESPONSABLE DE VIGILAR EL MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA.

ENTERADOS DEL CONTENIDO Y ALCANCE DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SE FIRMA LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE GUADALUPE, ZAC. A LOS 14 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2021.

ENTREGA EMPRESA CONTRATISTA

[redacted]

RECIBE POR EL MUNICIPIO

LIC. CÉSAR ARTEMIO GONZÁLEZ NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALUPE, ZAC.

TESTIGOS

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC.

ARQ. LUIS RICARDO GARCÍA GARCÍA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA DEL MUNICIPO DE GUADALUPE, ZAC.

ARQ. CÉSAR RODRÍGUEZ GIACOMÁN

RESIDENTE DE OBRA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE ZAC.

ING. OSCAR MANUEL DE ALBA GONZÁLEZ

POR LA CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC.

MTRO. JULIO CÉSAR NAVA DE LA RIVA