MUNICIPIO DE GUADALUPE
H. AYUNTAMIENTO 2018- 2021
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION
CONCENTRADO DE VOLUMENES

Obra: Rehabilitacion de tanque elevado, en la comunidad de Santa Mónica, Guadalupe, Zac.

Elaboro: Oscar Manuel de Alba González
contrato: MGU-DOPM-PMO-02-21

		PRESUPUESTO				ESTIMACIÓN 1 Y FINIQUITO		ESTIMADO REAL	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
	OBRA CIVIL								
731521	Rehabilitación de tanque elevado, a base de retiro de impurezas y óxidos a base de samblasteo hasta dejar la superficie termino blando, aplicación de primario, epoxico anticorrosivo, pintura vista en interior y exterior, trabajos en espacios confinados, apertura de 2 entradas, hombres adicionales para entrada y salida de aire, al final de la maniobra se volverán instalar y cerrar, la pintura de fondo se elevara de 10 a 15 milésimas para aguantar más tiempo a la corrosión, incluye: rotulo del municipio, equipos a utilizar para las maniobras, equipo de samblasteo equipo Geny de elevación y/o grúa Titán, equipo de corte, máquina de soldar, herramienta básica, uso: obras públicas.	PZA	1.00	$ 210,114.3800	$ 210,114.38	1.00	$ 210,114.38	1.00	$ 210,114.38
			Sub Total del Presupuesto		$ 210,114.38	Sub T.	$ 210,114.38	Sub T.	$ 210,114.38
			16% de I.V.A.		$ 33,618.30	I.V.A.	$ 33,618.30	I.V.A.	$ 33,618.30
			Total del Presupuesto		$ 243,732.68	Total	$ 243,732.68	Total	$ 243,732.68

ING.OSCAR MANUEL DE ALBA GONZALEZ
RESIDENTE DE OBRA

[redacted]