Secretaría de Obras Públicas

Departamento de Construcción y Supervisión de Obra - Departamento de Pavimentación y Terracerías

Guadalupe, Zac.

CONTRATO	OBRA	UBICACIÓN	IMPORTE CONTRATO	CONTRATISTA	FECHAS CONTRATO		FECHAS CONVENIO 1		FECHAS CONVENIO 2		AVANCE
					INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	
PMO 2022											
MGU-SOPM-PMO-01-22	**REFUERZO DE ESTRUCTURA DE CONCRETO PARA TANQUE ELEVADO Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS**	**LOCALIDAD, LA LUZ, GUADALUPE, ZAC.**	**$ 294,618.19**	**ARQ. ALEJANDRO ORTÍZ CABRERA**	**15-abr-22**	**03-jun-22**					**100%**
MGU-SOPM-PMO-02-22	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO MANUAL EN CALLES DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC.**	**GUADALUPE, ZAC.**	**$ 1,730,308.90**	**ARQ. ALEJANDRO ORTÍZ CABRERA**	**18-jul-22**	**15-oct-22**					**syrahi**
MGU-SOPM-PMO-03-22	**CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE PROGRESO, COL. INDUSTRIAL, LOCALIDAD GUADALUPE, ZAC. (5 POSTES)**	**GUADALUPE, ZAC.**	**$ 170,992.70**	**COMERCIALIZADORA ELÉCTRICA DE ZACATECAS S.A. DE C.V.**	**05-ago-22**	**19-ago-22**					**100%**
MGU-SOPM-PMO-05-22	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN FRACCIONAMIENTO CULTURAS Y EN ACCESO A SAN JUAN BOSCO COLONIA JORGE OBISPO, EN GUADALUPE, ZAC.	GUADALUPE, ZAC.	$ 1,794,318.88	CONSTRUCTORA SAEER S.A. DE C.V.	07-sep-22	05-nov-22	pago tardío de anticipo				**15%**
MGU-SOPM-PMO-06-22	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO VILLA Y EMILIANO ZAPATA, COLONIA CHE GUEVARA, EN GUADALUPE, ZAC.	GUADALUPE, ZAC.	$ 1,391,721.83	COMERCIALIZADORA ELÉCTRICA DE ZACATECAS S.A. DE C.V.	01-sep-22	30-oct-22	pago tardío de anticipo				**5%**
MGU-SOPM-PMO-08-22	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DEL PATROCINIO COLONIA LA MARTINICA, ACCESO A SAN GABRIEL, FRACCIONAMIENTO SAN GABRIEL; CALLE GUADALUPE COMUNIDAD CIENEGUITAS; CALLE GUADALUPE II POR FRACCIONAMIENTO CARLOS FUENTES Y HASTA ESQUINA ACCESO A SAN GABRIEL EN GUADALUPE, ZAC.	GUADALUPE, ZAC.	$ 843,444.54	LENIN GURROLA HERNÁNDEZ	01-sep-22	30-oct-22	pago tardío de anticipo				**5%**
MGU-SOPM-PMO-11-22	REHABILITACIÓN DE ÁREAS DE OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL (CATASTRO, RECURSOS HUMANOS, SUB DIRECCIÓN ADMINISTRTIVA, CONTROL PRESUPUESTAL, RECURSOS MATERIALES Y EJECUCIÓN FÍSCAL), GUADALUPE, ZAC. (SEGUNDA ETAPA).	GUADALUPE, ZAC.	$ 763,183.37	GERARDO HUMBERTO PEREZ SÁNCHEZ	01-sep-22	30-oct-22					**20%**
		$	**6,988,588.41**								
FISMDF-2022											
MGU-SOPM-FISMDF-07-22	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO BIENESTAR EN GUADALUPE, LOCALIDAD DE GUADALUPE, ASENTAMIENTO FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SAUCEDA (SEGUNDA ETAPA)	GUADALUPE, ZAC.	$ 1,698,000.00	LUIS ALEJANDRO RUIZ IDA	05-sep-22	03-dic-22	pago tardío de anticipo				**5%**