Función Pública

ZACATECAS TRABAJEMOS DIFERENTE

DIRECCION DE FISCALIZACION Y SUPERVISION DE LA OBRA PUBLICA

MUNICIPIO: **GUADALUPE**

AVANCE CORRESPONDIENTE AL MES DE: **SEPTIEMBRE**

Ayuntamiento de Guadalupe 2018 – 2021

HAGAMOS HISTORIA

DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	PROGRAMA	OFICIO DE APROBACION	MONTO APROBADO					MONTO CONTRATADO	MONTO EJECUTADO MENSUAL	MONTO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FISICO ACUMULADO %	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	MODALIDAD DE EJECUCION
				TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS						
RELOCALIZACION DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMINETO DE AGUA POTABLE A 300 MTS. DE PROFUNDIDAD, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MONICA, MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC.	GUADALUPE	FONDO III CONVENIDO CON LA CONAGUA, LA SAMA Y LA JIAPAZ	DP-A-014/18	$ 1,501,065.69	$ 750,532.84	$ 450,320.11	$ 300,212.74	$ -	$ 1,497,623.00	$ 748,811.49	$ 748,811.49	55%	50%	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
CONSTRUCCION DE EMISOR PRINCIPAL Y CASETA DE PROTECCION PARA LA NORIA	SANTA MONICA	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APAUR)	DP-A-014/18	$ 1,317,530.00	$ 790,518.00	$ 263,506.00	$ 263,506.00	$ -	$ 1,284,066.51	$ 1,226,676.39	$ 1,226,676.39	98%	98%	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CONDE SANTIAGO DE LA LAGUNA	GUADALUPE	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APAUR)	DP-A-014/18	$ 1,597,701.00	$ 958,621.00	$ 319,540.00	$ 319,540.00	$ -	$ 1,559,313.34	$ 779,656.67	$ 779,656.67	20%	50%	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA VICTORIA, DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC.	GUADALUPE	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APAUR)	DP-A-014/18	$ 768,103.44	$ 384,051.72	$ 384,051.72	$ -	$ -	$ 749,615.95	$ 374,807.97	$ 374,807.97	0%	50%	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LA VICTORIA, DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE	GUADALUPE	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURAL (APAUR)	DP-A-014/18	$ 1,300,655.18	$ 650,327.59	$ 650,327.59	$ -	$ -	$ 1,269,349.67	$ 634,674.83	$ 634,674.83	0%	50%	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
URBANIZACION CALLE VENTURA, FRACCIONAMIENTO LA COMARCA	GUADALUPE	RAMO 23 FONDO DE PROGRAMAS REGIONALES B	CONVENIO DE TRANSFERENCIA	$ 2,132,214.71	$ 2,132,214.71	$ -	$ -	$ -	$ 2,092,290.23	$ -	$ -	3%	0%	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
CONSTRUCCION DE PLAZUELA DE LORETO, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC.	GUADALUPE	RAMO 23 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION B	CONVENIO DE TRANSFERENCIA	$ 2,000,000.00	$ 2,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 1,997,527.91	$ 1,744,879.28	$ 1,744,879.28	90%	87%	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
CONSTRUCCION DE SALA DE BALLET DIF	GUADALUPE	RAMO 23 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION B	CONVENIO DE TRANSFERENCIA	$ 1,350,000.00	$ 1,350,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 1,348,650.00	$ 650,153.90	$ 650,153.90	50%	48%	ADJUDICACION DIRECTA
REGENERACION DE IMAGEN URBANA EN CALLE SAN JOSE Y ABASOLO, GUADALUPE, ZAC.	GUADALUPE	RAMO 23 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION B	CONVENIO DE TRANSFERENCIA	$ 1,500,000.00	$ 1,500,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 1,481,894.03	$ 740,947.01	$ 740,947.01	60%	50%	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
REGENERACION IMAGEN URBANA CALLES TELEGRAFOS Y FRANCIA	GUADALUPE	RAMO 23 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION B	CONVENIO DE TRANSFERENCIA	$ 1,250,000.00	$ 1,250,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 1,247,479.40	$ 623,739.70	$ 623,739.70	40%	50%	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

TEC. HECTOR OCHOA SANTOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

ARQ. LUIS RICARDO GARCIA GARCIA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS