Ayuntamiento de Guadalupe 2018 - 2021

# ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

## PROGRAMA PRODDER EJERCICIO 2020

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, QUE SE CELEBRA POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC. MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA, PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALUPE, ZAC. ARQ. LUIS RICARDO GARCÍA GARCÍA, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE. ZAC., ARQ. CÉSAR RODRÍGUEZ GIACOMÁN, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA DE GUADALUPE, ZAC, ING. CELESTE VÁZQUEZ TIJERIN, RESIDENTE DE OBRA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC. POR LA CONSTRUCTORA LIC. JOSÉ REFUGIO ARGÜELLES LANDEROS REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 14 REALES S. R.L. DE C.V. EN LA CIUDAD DE GUADALUPE, ZAC., SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 05 DEL MES DE MARZO DE 2021, SE PROCEDE A DAR INICIO AL PRESENTE ACTO.

EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC. RECIBE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN:

TRAZO Y NIVELACIÓN EN TERRENO PLANO – 83.50 M2
CORTE EN PISO DE CONCRETO – 269.02 ML
DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 15 CM DE ESPESOR – 83.50 M2
PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR – 94.02 M2
EXCAVACIÓN CON MÁQUINA EN CEPAS EN MATERIAL TIPO II "B" – 32.96 M3
EXCAVACIÓN CON MÁQUINA EN CEPAS EN MATERIAL TIPO III "C" – 49.43 M3
CAMA DE ARENA DE 0.10 MTS DE ESPESOR EN CEPAS PARA TENDIDO DE TUBERÍAS – 6.10 M3
ACOSTILLADO EN ZANJA CON MATERIAL INERTE DE BANCO – 27.81 M3
RELLENO A VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN – 39.07 M3
ACARREO SOBRE CAMIÓN DE VOLTEO DE 7 M3 DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES Y/O DEMOLICIONES, PRIMER KILÓMETRO – 83.12 M3
ACARREO SOBRE CAMIÓN DE VOLTEO DE 7 M3 DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES Y/O DEMOLICIONES, KILÓMETROS SUBSECUENTES – 332.48 M3/KM
SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA SANITARIA DE PVC DOBLE PARED ULTRA R-46 - 88.00 ML
POZOS DE VISITA – 1.00 PZA
DIAMANTE DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM2 – 1.00 PZA
DESCARGA DOMICILIARIA A BASE DE TUBERÍA PVC SERIE 20 DOBLE PARED ULTRA – 9.00 PZAS
REGISTRO SANITARIO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO – 8.00 PZAS
INTERCONEXIÓN A POZO DE VISITA EXISTENTE – 1.00 PZAS
LIMPIEZA GRUESA DURANTE Y AL FINALIZAR LA OBRA – 137.43 M2

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos, quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá de ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente".

Ayuntamiento de Guadalupe 2018 - 2021

LETRERO ALUSIVO A LA OBRA - 1.00 PZA

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA INFORMATIVA - 1.00 PZA

MISMOS QUE SE EJECUTARON EN LA OBRA: **"REHABILITADA. RED DE ATARJEAS: RED DE ATARJEAS: AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CON 93.20 MTS EN CALLE INDEPENDENCIA, COLONIA LAS FLORES (ENTRE LAS CALLES ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE LÓPEZ DUEÑAS), COMUNIDAD DE ZÓQUITE, GUADALUPE, ZAC. (RED DE TUBERÍA SANITARIA PVC SERIE 20 DE 12", 10 DESCARGAS DE TUBERÍA PVC SANITARIA SERIE 20 DE 6")"**

EN LA LOCALIDAD DE ZÓQUITE, GUADALUPE, ZAC.

PROGRAMA: DE DEVOLUCION DE DERECHOS EJERCICIO 2020
IMPORTE DEL CONTRATO (CON I.V.A. INCLUIDO) **$ 228,226.00**
IMPORTE DEL CONVENIO MODIFICATORIO (CON I.V.A. INCLUIDO)
IMPORTE TOTAL CONTRATADO (CON I.V.A. INCLUIDO) **$ 228,226.00**
NUMERO DEL CONTRATO **MGU-DOPM-PRODDER-01-20**

FIANZA DE ANTICIPO 20A70214 POR UN IMPORTE DE $ 68,467.8
FIANZA DE CUMPLIMIENTO 20A70220 POR UN IMPORTE DE $ 22,822.6
FIANZA DE VICIOS OCULTOS 21A08168 POR UN IMPORTE DE $ 22,822.6

FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS AUTORIZADOS BAJO EL CONTRATO DE OBRA **MGU-DOPM-PRODDER-01-20 DEL PERIODO 17 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 14 DE FEBRERO DEL 2021**

DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL CONTRATO DE REFERENCIA Y SUS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS, EL IMPORTE EJERCIDO SE REALIZÓ DE LA SIGUIENTE MANERA:

| No. DE ESTIMACION | ESTIMADO | | NETO A PAGAR | |
|---|---|---|---|---|
| | ESTIMADO | ACUMULADO | ESTIMADO | ACUMULADO |
| | | | | |
| UNO Y FINIQUITO | $ 159,758.20 | $ 159,758.20 | $ 158,774.47 | $ 158,774.47 |
| | | | | |
| AMORTIZACION ANTICIPO | $ 68,774.47 | $ 68,774.47 | $ 68,774.47 | $ 68,774.47 |
| ANTICIPO OTORGADO | $ 68,774.47 | | | |

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos, quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá de ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente".

Ayuntamiento de Guadalupe 2018 - 2021

LA INVERSIÓN EJERCIDA:

| AÑO FISCAL | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $ 228,226.00 | $ 111,830.74 | $ 0.00 | $ 116,395.26 |
| | | | | |

EL CONTRATISTA DECLARA QUE LOS TRABAJOS EN MENCIÓN SON DE LA CALIDAD SOLICITADA POR LA PRESIDENCIA **MUNICIPAL DE GUADALUPE, A TRAVES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**.

EL CONTRATISTA **LIC. JOSÉ REFUGIO ARGÜELLES LANDEROS** REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA **14 REALES S DE R.L DE C.V.** DECLARA, QUE SE ENTREGAN LOS CERTIFICADOS DE GARANTIA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE BIENES INSTALADOS.
UNA VEZ RECORRIDO E INSPECCIONADO EL SITIO DE LA OBRA, POR LOS REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y CONTRATISTA. HABIENDO VERIFICADO DE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DEL PROYECTO DE INVERSION EJERCIDO, ESTA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA.

**ESTA ACTA NO EXIME A LA CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE PUEDAN SURGIR EN EL TRANSCURSO DE DOCE MESES RESPECTO DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS DE ACUERDO AL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA LA FEDERACION, ESTADO O EL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. PARA LO CUAL EXHIBIRÁ LA PÓLIZA DE FIANZA EXPEDIDA POR INSTITUCIÓN LEGALMENTE AUTORIZADA.**

LEIDA LA PRESENTE ACTA POR LAS PARTES Y ENTERADAS EN SU CONTENIDO ALCANCE LEGAL, LA RATIFICAN Y FIRMAN LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVIENEN

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos, quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá de ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente".

Ayuntamiento de Guadalupe 2018 - 2021

ENTREGA LA OBRA

LIC. JOSÉ REFUGIO ARGÜELLES LANDEROS
CONTRATISTA
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
14 REALES S. DE R.L. DE C.V.

RECIBE POR EL MUNICIPIO

MTRO. JULIO CÉSAR CHÁVEZ PADILLA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
GUADALUPE, ZAC.

TESTIGOS

ARQ. LUIS RICARDO GARCÍA GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC.

ARQ. CESAR RODRÍGUEZ GIACOMAN
JEFE DEL DEPARTAMENTO. DE
CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE
OBRA.

ING. CELESTE VÁZQUEZ TIJERIN .
RESIDENTE DE OBRA

POR LA CONTRALORÍA INTERNA

MTRO. JULIO CÉSAR NAVA DE LA RIVA
CONTRALORA MUNICIPAL

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos, quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá de ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente".